

PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
CONSTRUCTION DU POLE CULTUREL
64990 SAINT PIERRE D'IRUBE

Maîtrise d'ouvrage

C.D.C. NIVE ADOUR

32, Place de l'Eglise
64990

SAINT PIERRE D'IRUBE

☎ : 05.59.44.15.99 - 💻 : 05.59.44.04.55

Représentée par Monsieur Le Président et

Monsieur Iban GROSSIER

Mail : accueil@nive-adour.com

Maîtrise d'œuvre

STI DE GESTION PUBLIQUE DE GESTION
LOCALE

Rue Auguste Renoir

CS 40609

64006 PAU Cedex

☎ : 05 59 84 59 42

💻 : 05 59 84 59 42

Coordonnateur SPS Conception



Centre Activa

4, allée Catherine de Bourbon

64000 PAU

E-Mail : contact.64@vigeis.fr

☎ : 05.58.91.21.75 - 💻 : 06.35.48.14.81

représentée par Madame Céline GIGNOL

Coordonnateur SPS Réalisation



Centre Activa

4, allée Catherine de Bourbon

64000 PAU

E-Mail : contact.64@vigeis.fr

☎ : 05.58.91.21.75 - 💻 : 06.35.48.14.81

représentée par Madame Céline GIGNOL

Établi à partir du :		Par : Céline GIGNOL
Indice n°	Date	Section Modifiée
000	23/03/2015	

IMPORTANT

Les entreprises sont informées qu'elles peuvent proposer des variantes aux prescriptions du P.G.C.S.P.S sous réserve que les solutions proposées soit au minimum équivalent sur le plan de l'hygiène et de la sécurité

- * Nous vous informons du fait que cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, issues de la loi n° 14-18 du 31 décembre 1993, et de ses décrets d'application.
- * A ce titre, nous attirons votre attention sur le fait que vous devrez vous organiser en tenant compte des modalités d'organisation issues de ce texte.
- * Vous devez donc tenir compte dans votre organisation des éléments d'informations détaillés ci-après, tout en sachant que le P.G.C.S.P.S pourra faire l'objet de modifications ou de compléments portés à votre connaissance en cours de chantier.
- * Les entreprises ont la possibilité de proposer des variantes au P.G.C.S.P.S sous réserve que les performances des solutions proposées soient au minimum équivalentes à celle du P.G.C.S.P.S sur le plan de l'hygiène et de la sécurité.

*** Les entreprises devront appliquer le décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 1995 (Hygiène et Sécurité dans les travaux du bâtiment).**

- * Les entreprises qui ont besoin d'informations concernant ces réglementations peuvent s'adresser à la Société **SARL VIGEIS 40** chargée de la coordination sécurité du chantier.

NOTA: En cas de discordance entre les autres pièces du marché et le présent document qui entraînerait une incidence financière, le maître d'ouvrage donnera la priorité au document qu'il jugera le plus adapté.

TABLE DES MATIÈRES

1.	RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER.	5
1.1.	NOM DE L'OPÉRATION CONSTRUCTION D'UN POLE CULTUREL	5
1.2.	ADRESSE DU CHANTIER AVENUE DU LABOURD 64990 ST PIERRE D'IRUBE.	5
1.3.	DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROGRAMME	5
1.4.	CALENDRIER GÉNÉRAL DES TRAVAUX	5
1.1.	ORGANISMES DE PREVENTION.	6
1.1.2.	CARSAT	6
1.1.3.	OPPBTP	6
1.1.4.	MÉDECIN DU TRAVAIL. (A préciser par l'entreprise dans son P.P.S.P.S)	6
1.2.	NUMÉROS TÉLÉPHONE D'URGENCE.	7
1.3.	SECOURISTES DU TRAVAIL	8
1.4.	MOYEN D'APPEL DES SECOURS	8
1.5.	PHARMACIE	8
1.6.	ACCIDENTS DU TRAVAIL	9
2.	LISTE DES LOTS.	9
3.	MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.1.	ACCÈS SUR LE SITE.	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.2.	CONTRÔLES D'ACCÈS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.3.	CLÔTURE DE CHANTIER	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.4.	CIRCULATION INTÉRIEURE AU CHANTIER	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.5.	SIGNALISATION EXTÉRIEURE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.6.	LOCAUX AFFECTÉS AUX PERSONNELS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.7.	ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.8.	BUREAUX ET SALLE DE RÉUNION DE CHANTIER	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.9.	ÉLECTRICITÉ DE CHANTIER	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.10.	CONSOMMATIONS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.10.1.	Eau	Erreur ! Signet non défini.
3.10.2.	Électricité	Erreur ! Signet non défini.
3.11.	INSTALLATIONS DE CHANTIER	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.12.	STOCKAGE DES MATÉRIAUX ET INSTALLATIONS DE MAGASINS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.13.	STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.14.	NETTOYAGE DU CHANTIER ET DES ABORDS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.15.	TRAVAUX SUPERPOSÉS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.16.	PLANNING TRAVAUX	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

3.17.	PROTECTIONS COLLECTIVES.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.18.	MANUTENTION ET DÉCHARGEMENT	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.19.	COACTIVITÉ AVEC LES USAGERS.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.20.	COMPTE PRORATA.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.21.	INTERVENTION DES SOUS-TRAITANTS.	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
3.22.	INTERVENTION SUR RESEAUX	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
4.	GROS ŒUVRE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5.	CHARPENTE METALLIQUE COUVERTURE ZINGUERIE ETANCHEITE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
6.	MENUISERIES EXTERIEURES.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
7.	TRAVAUX EN HAUTEUR	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.	TRAVAUX EN TRANCHÉES	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
9.	TRAVAUX DE DÉVOIEMENTS ET DE RACCORDEMENTS SUR RÉSEAUX EXISTANTS.	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
10.	ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS DE LEVAGE ET OUTILLAGE DIVERS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
11.	RISQUES PARTICULIERS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
11.1.	RISQUE DE CHUTE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.	DIVERS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.1.	PROTECTION INCENDIE	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.2.	INTEMPÉRIES.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
12.3.	BRUITS ET NUISANCES	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
13.	P.P.S.P.S	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
13.1.	INSPECTIONS COMMUNES	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
13.2.	RÉDACTION DU P.P.S.P.S.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
13.3.	COMMUNICATION DU P.P.S.P.S.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER.

1.1. NOM DE L'OPÉRATION Construction d'un Pôle culturel

1.2. ADRESSE DU CHANTIER Avenue du Labourd 64990 ST PIERRE D'IRUBE

1.3. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROGRAMME

Les travaux ont pour objet la construction d'un Pôle culturel à St Pierre d'Irube.

1.4. CALENDRIER GÉNÉRAL DES TRAVAUX

Durée :	14 moi
Début prévisible des travaux :	Suivant OS

1.1. ORGANISMES DE PREVENTION.

1.1.1. DIRECCTE AQUITAINE – UNITE TERRITORIALE DES PYRENEES ATLANTIQUES

Cité Administrative – Rue Jules Labat 64100 BAYONNE	Responsable:	
	Téléphone 05.59.46.00.75.	Télécopie 05.59.59.06.57

1.1.2. CARSAT

80, Avenue de la Jallère 33000 BORDEAUX	Responsable:	
	Téléphone 05.56.11.64.00.	Télécopie 05.56.39.55.93

1.1.3. OPPBTP

9 Rue Raymond Manaud Bât C 4.4 33520 BRUGES	Responsable:	
	Téléphone 05.56.34.03.49	Télécopie 05.56.34.42.08

1.1.4. MÉDECIN DU TRAVAIL. (A préciser par l'entreprise dans son P.P.S.P.S)

	Responsable:	
	Téléphone	Télécopie

1.2. NUMÉROS TÉLÉPHONE D'URGENCE

SAMU	
Téléphone	15

POLICE	
Téléphone	17

POMPIERS	
Téléphone	18

EDF SÉCURITÉ DÉPANNAGE	
Téléphone	09 72 67 50 64

GDF SÉCURITÉ DÉPANNAGE	
Téléphone	0 810 433 064

1.3. SECOURISTES DU TRAVAIL

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S le nom de ses secouristes du travail. Dans le cas de sous-traitance, l'entreprise titulaire imposera à ses sous-traitants la présence d'un secouriste du travail, qui restera présent sur le chantier pendant la durée des travaux. Les secouristes doivent être parfaitement reconnaissables sur le chantier et doivent être en mesure de fournir aux organismes de prévention leur certificat initial ou son recyclage. Les entreprises ne seront autorisées à intervenir que si elles ont un secouriste du travail présent sur le chantier. 	Tous les lots	Tous les lots	Respecter les obligations réglementaires.

1.4. MOYEN D'APPEL DES SECOURS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Mettre en place un téléphone fax accessible par tout le personnel pendant les heures travaillées dans le bungalow de chantier. Les N° à appeler en cas d'urgence seront affichés à coté de ce poste téléphonique. Les consignes d'appel des secours seront rappelées dans tous les P.P.S.P.S. Une procédure sera arrêtée en concertation avec le coordonnateur et le maître d'ouvrage pour l'ensemble des entreprises. 	Lot 03 Tous les lots	Tous les lots	<ul style="list-style-type: none"> Dans le cas de non-respect de l'article, le Maître d'ouvrage pourra, après information écrite, se substituer à cette entreprise, aux frais de l'entreprise titulaire. Organisation des secours commune à toutes les entreprises.

1.5. PHARMACIE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Mise en place d'une pharmacie pour l'ensemble du personnel de chantier avec cahier d'enregistrement. Réapprovisionnement de la pharmacie. Les entreprises utilisant des produits nécessitant un complément de la pharmacie compléteront celle ci avant leur intervention. 	Tous les lots Tous les lots	Tous les lots	Éviter les pharmacies stockées dans les véhicules ou caisses à outils. Avoir présent sur le chantier une pharmacie de premier secours.

1.6. ACCIDENTS DU TRAVAIL

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Les entreprises devront systématiquement informer le coordonnateur sécurité et protection de la santé de tout incident ou accident qui surviendrait sur le chantier et qui aurait eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sécurité et la santé des personnes. Cette obligation est applicable aux travailleurs intérimaires (l'entreprise utilisatrice devra se procurer la déclaration de la société d'intérim et la transmettre au coordonnateur). 	Tous les lots	Tous les lots	Permettre d'éviter la production ou la reproduction d'incident ou accident pouvant avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des personnes.
	Tous les lots		Sensibilisation de tous les acteurs à la sécurité.

2. LISTE DES LOTS.

- LOT N° 1 : V.R.D.
- LOT N° 2 : GROS ŒUVRE
- LOT N° 3 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE
- LOT N° 4 : ÉTANCHÉITÉ
- LOT N° 5 : MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE
- LOT N° 6 : MENUISERIE BOIS
- LOT N° 7 : PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - ISOLATION
- LOT N° 8 : CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE
- LOT N° 9 : CHAPE - REVETEMENT COLLE
- LOT N° 10 : PEINTURE - REVETEMENT MURAL
- LOT N° 11 : ASCENSEUR
- LOT N° 12 : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION
- LOT N° 13 : ELECTRICITE

3. MESURES D'ORGANISATION GÉNÉRALE

3.1. ACCÈS SUR LE SITE.

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • L'accès au chantier se fera par l'avenue LABOURD • L'accès se fera obligatoirement dans le sens de circulation. • La circulation à contre sens de circulation est rigoureusement interdite. 	Tous les lots	Tous les lots	

3.2. CONTRÔLES D'ACCÈS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • Il n'est pas prévu de gardiennage de chantier. • Toutes personnes qui accèdent au chantier doivent porter au minimum les protections individuelles suivantes : • Casque. • Chaussures de sécurité • L'entreprise qui accueille, doit fournir le matériel de sécurité à ses visiteurs. 	Tous les lots	Tous les lots	Les manquements aux règles de sécurités seront portés au registre journal de la coordination.

3.3. CLÔTURE DE CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • La clôture sera de type grillagé de 2.00 m de hauteur sur poteaux bois ou de type HERAS sur plots béton de 2,00 mètres de haut, Elle clôturera la totalité du chantier avec portail de chantier 	Lot 02	Tous les lots	

3.4. CIRCULATION INTÉRIEURE AU CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
La circulation, le stationnement des véhicules personnel et d'entreprises sont interdits sur le chantier à l'exception des véhicules en cours de chargement ou déchargement. Le stationnement des véhicules se fera sur un parking défini dans le plan d'installation de chantier réalisé par le lot Gros œuvre. Les entreprises devront respecter le code de la route.	Tous les lots	Tous les lots	
	Lot 02		

3.5. SIGNALISATION EXTÉRIEURE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p><u>Une signalisation sera mise en place aux abords du chantier.</u></p> <p>Elle comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tous panneaux nécessaires à la sécurité des usagers et du personnel de chantier. ✓ panneaux travaux sur trottoirs en amont et en aval du chantier. ✓ Chantier interdit au public. ✓ Port du casque obligatoire. ✓ Port de chaussures sécurité obligatoire. ✓ Éclairage sur voie publique si nécessaire. 	Lot 02	Tous les lots	.

3.6. LOCAUX AFFECTÉS AUX PERSONNELS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>1) Locaux communs.</p> <p>L'entreprise de gros œuvre mettra en place les installations communes (conformément à la norme NFP 03001 annexe A de Sept.1991) suivant et en assurera l'entretien et l'approvisionnement en consommables jusqu'à la fin des travaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 WC ainsi qu'un urinoir raccordé au réseau AEP et EU ou raccordé à une fosse septique correctement entretenu ou au réseau EU • 1 lavabo équipé d'eau chaude <p>Le lot 01 mettra à disposition des salariés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vestiaires équipés d'armoires : • Réfectoire équipé de <ul style="list-style-type: none"> * Tables, chaises..... * Matériels et consommables pour l'entretien. • Le nettoyage journalier des installations et du local réfectoire sera assuré par chaque entreprise utilisatrice. <p>Les Installations seront déplacées par l'entreprise SI BESOIN</p>	Lot 02	Tous les lots	<p>Les entreprises doivent conserver ces installations propres en permanence</p> <p>En cas de défaut de nettoyage, les sites seront nettoyés aux frais des entreprises par un prestataire extérieur</p>

3.7. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>Les personnels, mêmes intérimaires, doivent être équipés, au minimum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casque, • Chaussure de sécurité, • Gants de mécanique, • Lunettes pour tronçonnage, • Casque anti bruit si nécessaire. 	Tous les lots	Tous les lots	Les EPI sont sous la responsabilité des entreprises et des organismes d'intérim pour les intérimaires

3.8. BUREAUX ET SALLE DE RÉUNION DE CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>Le bureau de réunion de chantier chauffé, éclairé et climatisé est mis à disposition par le lot Gros Œuvre qui en assurera le nettoyage régulier.</p> <p>Le lot G.O. installera également des chaises et des tables en nombre suffisant afin d'accueillir les intervenants 20 personnes lors des réunions de chantier.</p> <p>Une armoire pour le stockage des documents de l'opération</p> <p>Un jeu de plan sera affiché avec des aimants dans la salle de réunion</p>	LOT 02	Tous les lots	En cas de non-réalisation du nettoyage, il sera fait appel à une entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise défaillante.

3.9. ÉLECTRICITÉ DE CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>Le branchement électrique de chantier avec comptage et coffret de branchement S 300 est à la charge du lot GROS ŒUVRE</p> <p>Réseau provisoire de distribution intérieure dans les bâtiments depuis le tableau de chantier sera réalisé par le lot électricité et comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éclairage de chantier des zones sombres. <p>4 tableaux de répartition (tableau avec 5 prises) (installation protégée par un disjoncteur 30mA). sera installé par l'entreprise d'électricité de façon à ne pas avoir plus de 25 m de rallonge électrique.</p> <p>L'entreprise devra demander l'accord du responsable du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre avant de positionner le tableau.</p> <p>L'entreprise aura à sa charge la dépose du tableau à la fin des travaux.</p> <p>Les coffrets seront obligatoirement cadenassés et seul le personnel habilité pourra intervenir à l'intérieur.</p>	<p>Lot 02</p> <p>Lot 13</p> <p>Acheminement de l'énergie jusqu'aux postes de travail</p>	Tous les lots	

3.10. CONSOMMATIONS

3.10.1. Eau & Electricité

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> * Le lot GROS œuvre mettra en place une alimentation en eau potable * Le lot GROS OEUVRE fera poser un compteur de chantier utilisé par l'ensemble des entreprises. Les consommations d'eau seront à la charge du compte prorata. 2 robinets avec cols de cygne seront installés par le lot GO * L'approvisionnement en eau du chantier se fera par le lot GO <p>Les consommations d'électricité et d'eau seront à la charge du compte prorata. Voir CCAG</p>	Lot 02	Tous les lots	

3.11. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • L'entreprise de gros œuvre soumettra avant son intervention un plan d'installation de chantier au Maître d'Ouvrage, Maître d'œuvre et coordonnateur SPS. Sur ce plan figureront l'emplacement des matériels de l'entreprise de gros œuvre. <ul style="list-style-type: none"> ■ Bétonnière. ■ Emplacement des aires de stockage. ■ La signalisation intérieure et extérieure. ■ L'emplacement de la clôture ■ Les locaux communs. ■ L'emplacement des bennes à gravats. ■ Les zones de circulations et parking des véhicules. 	Lot 02	Tous les lots	

3.12. STOCKAGE DES MATÉRIAUX ET INSTALLATIONS DE MAGASINS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Les entreprises installeront leurs magasins et aires de stockage selon le principe prévu sur le plan d'installation de chantier. Ces aires ne sont pas figées et pourront être déplacées à la demande du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre ou du coordonnateur. Le stockage des matériels et de matériaux dans le bâtiment sont interdits. (Sauf dérogation écrite signée du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre et du Coordonnateur SPS). Les entreprises préciseront l'utilisation ou non de magasins mobiles. Chaque entreprise utilisant des produits portant sur l'étiquette "produit dangereux et/ou inflammable" devra joindre sa fiche NFT 100 afférente au produit et suivre les instructions du fournisseur tant pour le stockage que pour la mise en oeuvre du produit. La règle du permis de feu pourra être mise en vigueur. 	Tous les lots	Tous les lots	

3.13. STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> L'entreprise du lot GROS OEUVRE mettra à disposition de l'ensemble des entreprises un moyen efficace d'enlèvement des déchets et gravats (bennes). Un tri sélectif sera réalisé à partir de ces bennes : <ul style="list-style-type: none"> Benne pour matériaux inertes (pierres, briques, parpaings) Benne pour bois Benne pour plastiques Benne pour matériaux inclassables 	Lot 02	Tous les lots	Tout défaut de nettoyage rencontré dans une zone de travail, sera imputé à l'entreprise dont les gravois seront identifiés
<p>• Chaque entreprise devra acheminer ses gravois ou déchets jusqu'à ce moyen d'enlèvement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les entreprises utilisant des produits portant sur l'étiquette les mentions produits dangereux et/ou inflammables préciseront dans leur P.P.S.P.S. la solution retenue pour l'élimination des déchets et emballages. (lieu de décharge). Ces déchets ne pourront être déposés dans les bennes. Les bennes seront positionnées selon le principe fini sur le plan d'installation chantier et pourront être modifiées en fonction des impératifs du chantier. SUIVI DES BORDEREAUX A DIFFUSER Chaque jour les entreprises devront laisser leur(s) zone(s) de travail exempte(s) de toutes salissures. Dépose des gravats dans la benne. Interdiction de brûler les déchets sur le chantier. 	Tous les lots		

3.14. NETTOYAGE DU CHANTIER ET DES ABORDS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. Un nettoyage plus méticuleux sera effectué toutes les fins de semaine. Le nettoyage des abords et l'entretien de la voie d'accès sont à la charge du Lot Gros Œuvre. 	Tous les lots Lot 02	Tous les lots	En cas de non réalisation du nettoyage, il sera fait appel à une entreprise spécialisée aux frais de l'entreprise défaillante.

3.15. TRAVAUX SUPERPOSÉS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>Toutes les interventions simultanées ou superposées sont interdites. Les phases de présomption de difficultés dans le domaine feront l'objet d'une inspection commune interentreprises avec le maître d'œuvre le coordonnateur. Certaines phases peuvent être éventuellement décalées en accord avec le maître d'œuvre.</p> <p>L'installation d'atelier dans les zones de travaux est interdite. Elle ne sera tolérée qu'avec l'accord du Maître d'œuvre.</p>	Tous les lots	Tous les lots	

3.16. PLANNING TRAVAUX

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>Avant le début des travaux il sera fourni un planning d'intervention.</p> <p>Les entreprises sont informées qu'elles pourront avoir des interruptions dans le déroulement de leurs travaux pour éviter des phases de co-activité.</p>	MOE	Tous les lots	

3.17. PROTECTIONS COLLECTIVES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>L'entreprise de gros œuvre est chargée de la mise en place, de l'entretien et de la maintenance des protections collectives à l'intérieur des ouvrages et à leurs abords pendant toute la durée du chantier.</p> <p>Si pour une tâche déterminée ou pour des raisons techniques une entreprise est amenée à déposer un élément de protection, elle doit assurer immédiatement la continuité de la sécurité par un autre moyen défini dans son P.P.S.P.S. Elle rétablira les protections initiales le plus rapidement possible</p>	Lot 02 Tous les lots	Tous les lots	

3.18. MANUTENTION ET DÉCHARGEMENT

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>Pour la manutention d'éléments préfabriqués (longrines, charpente, équipements techniques), il faudra prévoir au stade de l'exécution des plans, les points d'ancrage pour l'élingage des éléments.</p> <p><u>L'utilisation du matériel de levage et manutention par d'autres corps d'état sera acceptée par l'entreprise à qui appartient le matériel sous réserve que ce dernier soit conforme aux normes de sécurité.</u></p> <p>Le matériel doit toujours être conduit par le personnel qualifié de l'entreprise auquel il appartient.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'arrimage doit être exécuté par un ouvrier de l'entreprise à qui appartient le matériel, sous réserve que le corps d'état utilisateur ait fourni le matériel de manutention conforme et adapté. • Le guidage est effectué par un ouvrier de l'entreprise à qui appartient le matériel. • Un périmètre de sécurité devra être matérialisé si déchargement hors zone de chantier. • Les frais de matériel et de personnel sont à la charge de l'entreprise utilisatrice. • L'entreprise à qui appartient le matériel de manutention assurera l'affichage systématique des charges admissibles. <p>Les engins devront posséder dans leur cabine le certificat de contrôle technique à jour. (Photocopie au Coordonnateur SPS).</p>	Tous les lots	Tous les lots	<p>L'utilisation du matériel de levage et manutention par d'autres corps d'état sera acceptée par l'entreprise à qui appartient le matériel sous réserve que ce dernier soit conforme aux normes de sécurité.</p> <p>Les engins devront posséder dans leur cabine le certificat de contrôle technique à jour attestant le respect de la réglementation en vigueur.</p>

3.19. COACTIVITÉ AVEC LES USAGERS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Les entreprises devront préciser dans leur P.P.S.P.S. les consignes données à leur personnel pour limiter la gêne des riverains	Tous les lots	Tous les lots	

3.20. COMPTE PRORATA

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Voir CCAG			

3.21. Intervention des sous-traitants.

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • Tout intervenant, sous-traitant ou travailleur indépendant, sera informé et soumis aux obligations du P.G.C.S.P.S. • Les entreprises titulaires devront transmettre le P.G.C.S.P.S à leurs sous-traitants, nous informer de leur intervention partielle ou en totalité et obtenir l'agrément du maître d'ouvrage avant intervention. • Chacun des sous-traitants devra prendre contact avec le coordonnateur SPS afin de réaliser l'inspection commune, (contact à effectuer 10 jours minimum avant l'intervention). 	Tous les lots	Tous les lots	Information des règles de sécurité de l'ensemble des intervenants.

3.22. INTERVENTION DES CONCESSIONNAIRES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Un piquetage des réseaux des concessionnaires sera préalablement réalisé au droit ou au voisinage des travaux à exécuter en présence des représentants des services exploitants. Un exemplaire des D.I.C.T sera obligatoirement adressé au coordonnateur S.P.S. 	TCE	Tous les lots	<u>Toutes les consignes s'appliquent également aux Concessionnaires et à leurs sous-traitants</u>

4. VRD

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p><u>VRD</u></p> <p>L'entreprise précisera dans son PP SPS sa méthodologie pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les pistes d'accès, de stationnement et déchargement Les plateformes temporaires Le talutage du terrain La réalisation des réseaux Les aménagements extérieurs Le déchargement et la mise en œuvre du séparateur d'hydrocarbures Les enrobés <p>Pour le terrassement de la zone-vie temporaire, une base légère devra être proposée par l'entreprise</p>	Lot 01	Tous les lots	

5. GROS OEUVRE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>GROS OEUVRE</p> <p>L'entreprise précisera dans son PP SPS sa méthodologie pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Protéger les rives de plancher, les grandes trémies des plancher, les baies, les escaliers, au cours des différentes phases de construction. 2/ Le matériel de terrassement utilisé pour réaliser les tranchées des réseaux, le drain et les fondations, les aménagements extérieurs. 3/ Eliminer le risque d'ensevelissement pour ces travaux. 4/ Le type de grue utilisée. (si nécessaire) 5/ le principe d'échafaudage mis en place. (si nécessaire) 6/ Le type de matériel utilisé pour faire les travaux en hauteur ; tels que les voiles béton, les poteaux, la mise en place de poutres et linteaux, les maçonneries. 7/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l'entreprise et pour les stockages. <p>Afin de permettre la mise en place du matériel d'élévation du personnel nécessaire aux travaux de façade, l'entreprise titulaire du lot 02, préalablement à l'intervention des entreprises réalisant ces travaux, devra assurer le nivellement et le compactage des abords de façades accessibles de l'ouvrage sur une largeur de 3m.</p> <p>Par ailleurs, l'entreprise précisera les dispositions prises pour la décantation des laitances de ciment produites par le lavage des banches, des toupies et autres. (aire de lavage, vibreur ou autre)</p> <p>De plus, l'entrepreneur communiquera la liste de son matériel avec le nom des chauffeurs correspondants et leur habilitation à la conduite.</p> <p>• Nota : le travail à l'échelle est interdit.</p>	Lot 02	Tous les lots	<p>Les fers en attente sur les planchers ou massifs de fondations devront être cintrés à leur extrémité ou protégés</p> <p><i>L'ATTENTION DE L'ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LE FAIT QU'IL AURA A FOURNIR DES ELEMENTS (DOCUMENTS ET PLANS D'EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU DIUO PAR LE COORDONNATEUR.</i></p>

6. CHARPENTE BOIS - COUVERTURE TUILES - ZINGUERIE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>L'entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail. 2/ Le matériel utilisé par l'entreprise pour protéger les ouvriers contre les chutes de hauteur. <p style="text-align: center;">- En périphérie du bâtiment ET Sous la zone de travail en hauteur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l'entreprise et pour les stockages. 4/ Les mesures prises par l'entreprise pour baliser et protéger les zones de travail. <p>En outre, l'entreprise précisera Les mesures prises pour éviter les découpes sur le chantier, les protections individuelles utilisées pour tenir compte des exigences des textes.</p> <p>Nota : le travail à l'échelle est interdit.</p>	Lot 03		<p>Prévoir fixation sur charpente (crochets + ligne de vie) de façon à pouvoir accéder sur la toiture au moyen de harnais (obtenir accord préalable du Maître d'Ouvrage, Maître d'œuvre et Coordonnateur SPS avant réalisation)</p> <p><i>L'ATTENTION DE L'ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LE FAIT QU'IL AURA A FOURNIR DES ELEMENTS (DOCUMENTS ET PLANS D'EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU DIUO PAR LE COORDONNATEUR.</i></p>

7. ETANCHEITE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>L'entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail. 2/ Le matériel utilisé par l'entreprise pour protéger les ouvriers contre les chutes de hauteur. <p style="text-align: center;">- En périphérie du bâtiment - Sous la zone de travail en hauteur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l'entreprise et pour les stockages. 4/ Les mesures prises par l'entreprise pour baliser et protéger les zones de travail. <p>L'attention de l'entreprise est attirée sur l'utilisation des postes à souder qui devront être utilisés conformément à la réglementation en vigueur. Les bouteilles devront être entreposées dans un lieu ventilé et les tuyaux, dans le délai de validité d'utilisation, ne devront pas entraver la circulation. <u>Un appareil de lutte contre l'incendie devra être positionné à proximité du poste de travail.</u> Les précisions concernant les points précédents seront indiqués au PP S.P.S.</p> <p>En outre, l'entreprise précisera Les mesures prises pour éviter les découpes sur le chantier, les protections individuelles utilisées pour tenir compte des exigences des textes.</p> <p>Nota : le travail à l'échelle est interdit.</p>	Lot 04		<p>Nota : Toutes les protections utilisées, pouvant être démontées par une autre entreprise, seront liées avec des chaînes et cadenas à clé unique. Les procédures de dépose provisoire d'une de ces protections seront vues à l'inspection commune.</p> <p><i>L'ATTENTION DE L'ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LE FAIT QU'IL AURA A FOURNIR DES ELEMENTS (DOCUMENTS ET PLANS D'EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU DIUO PAR LE COORDONNATEUR.</i></p>

8. PLOMBERIE – SANITAIRE – CHAUFFAGE - VENTILATION

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>L'entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l'entreprise et pour les stockages. 2/ Le type de matériel utilisé pour réaliser les travaux en hauteur. Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail. 3/ Les moyens de lutte contre l'incendie mis à disposition pendant les travaux. 4/ Manutentionner les matériaux. 5/ Effectuer les percements et particulièrement dans les murs et planchers en béton. <p>Aucune gaine ne pourra être découpée à l'intérieur du bâtiment.</p> <p>L'attention de l'entreprise est attirée sur l'utilisation des postes à souder qui devront être utilisés conformément à la réglementation en vigueur. Les bouteilles devront être entreposées dans un lieu ventilé et les tuyaux, dans le délai de validité d'utilisation, ne devront pas entraver la circulation. Un appareil de lutte contre l'incendie devra être positionné à proximité du poste de travail. Les précisions concernant les points précédents seront indiqués au PP P.S.P.</p>	Lot 12		<p><i>L'ATTENTION DE L'ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LE FAIT QU'IL AURA A FOURNIR DES ELEMENTS (DOCUMENTS ET PLANS D'EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU DIUO PAR LE COORDONNATEUR.</i></p>

9. AUTRES LOTS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<p>L'entreprise définira au niveau de son PP S.P.S. les mesures pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1/ Le matériel utilisé par le personnel pour accéder aux différents postes de travail. 2/ Les solutions adoptées pour décharger et manutentionner les matériaux et matériel. 3/ Les surfaces nécessaires pour les installations propres à l'entreprise et pour les stockages. 4/ Les mesures prises par l'entreprise pour baliser et protéger les zones de travail. <p>Les mesures prises pour éviter les découpes et les rabotages intempestifs sur le chantier pour tenir-compte des textes concernant les poussières de bois ; ou le cas échéant les protections individuelles utilisées pour tenir compte des exigences des textes.</p> <p><u>Une liste des matériaux dangereux sera fournie avant tous travaux et le stockage ne pourra se faire qu'en petites quantités.</u></p> <p>L'ATTENTION DE L'ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LE FAIT QU'IL AURA A FOURNIR DES ELEMENTS (DOCUMENTS ET PLANS D'EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU DIUO PAR LE COORDONNATEUR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota : le travail à l'échelle est interdit. 	Lot 05 Lot 06 Lot 07 Lot 08 Lot 09 Lot 10 Lot 11 Lot 13		<p>Nota : Toutes les protections utilisées, pouvant être démontées par une autre entreprise, seront liées avec des chaînes et cadenas à clé unique. Les procédures de dépose provisoire d'une de ces protections seront vues à l'inspection commune.</p> <p>L'ATTENTION DE L'ENTREPRENEUR EST ATTIREE SUR LE FAIT QU'IL AURA A FOURNIR DES ELEMENTS (DOCUMENTS ET PLANS D'EXECUTION) POUR LA CONSTITUTION DU DIUO PAR LE COORDONNATEUR.</p>

10. TRAVAUX EN HAUTEUR

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> • Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le type de matériel qu'elle compte mettre en œuvre ainsi que le principe d'installation. • L'utilisation de protections individuelles sera tolérée pour la mise en place de protections collectives. Pour les autres interventions les protections collectives sont obligatoires. • Les entrepreneurs devront mettre à disposition de leur personnel des échafaudages réglementaires. • Obligation de mettre en place un balisage en pied de l'échafaudage. 	Tous les lots	Tous les lots	<p>Chaque entreprise précisera (par des schémas) dans son P.P.S.P.S. le phasage de montage des matériels d'échafaudage et/ou des protections collectives qu'elle compte mettre en œuvre.</p>

11. TRAVAUX EN TRANCHÉES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> La traversée de tranchées ou fosses devra être effectuée par des passerelles appropriées. Toutes les tranchées sont soumises aux normes de sécurité en vigueur et devront être blindées si nécessaires. Ces tranchées seront équipées d'échelles pour le personnel devant y travailler. Les protections collectives (blindages des tranchées, étalement, garde-corps, passerelles) seront effectuées au fur et à mesure des besoins, et en quantité suffisante. 	Lot maçonnerie Lot VRD	Tous les lots	

12. TRAVAUX DE DÉVOIEMENTS ET DE RACCORDEMENTS SUR RÉSEAUX EXISTANTS.

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Ils seront entrepris après s'être assuré que tous les éléments de sécurité collective sont en place. La co-activité entre ces travaux de dévoiement et tout autre type d'intervention sera proscrite. 	Lot 01 Lot 02	Tous les lots	

13. ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS DE LEVAGE ET OUTILLAGE DIVERS

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> Les outils, machines, engins de chantier, appareils de levage et équipements de travail utilisés sur le chantier par les entreprises doivent être conformes à la réglementation du travail en vigueur. Ils doivent être employés dans leur domaine de fonctionnement normal (Cf notice constructeur) et font l'objet de la maintenance, des vérifications et examens périodiques réglementaires. D'autre part, les engins circulant ou manœuvrant en marche arrière tels que les compacteurs et niveleuses doivent être équipés des dispositifs de sécurité. Les pelles hydrauliques de terrassement utilisées pour le levage doivent être équipées des dispositifs de sécurité réglementaires. 	Tous les lots	Tous les lots	

14. RISQUES PARTICULIERS

14.1. RISQUE DE CHUTE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
<ul style="list-style-type: none"> L'entreprise est responsable de la mise en place de protections sur les trémies de passage. Elle devra la mise en place, et à tous les niveaux, des garde-corps autour des trémies. 	Tous les lots	Tous les lots	

15. DIVERS

15.1. PROTECTION INCENDIE

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Chaque entreprise assurera, sur l'ensemble de ses postes de travail présentant des risques d'incendie, la fourniture à son personnel de moyens de protection adaptés aux risques créés. Ces zones de travail à risque devront être signalées.	Tous les lots	Tous les lots	
Un permis feu devra être déposé pour chaque jour de travail	MOA	Tous les lots	

15.2. INTEMPÉRIES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Chaque entreprise veillera à ne pas exposer ses salariés aux risques découlant des conditions climatiques (neige, verglas, vent, orage, chaleur).	Tous les lots	Tous les lots	

15.3. BRUITS ET NUISANCES

Descriptif	Lots réalisateurs	Lots utilisateurs	Objectifs et observations
Les entreprises utiliseront du matériel dont le niveau sonore est conforme à la réglementation en vigueur. Notamment le décret n°88-523 du 5 mai 1988. (Emergence supérieure ou égale à 5 décibels a (dba) de 7 h à 22 h).	Tous les lots	Tous les lots	

16. P.P.S.P.S

ATTENTION LES DISPOSITIONS CI-DESSOUS CONDITIONNENT L'AUTORISATION DE DEBUTER VOTRE INTERVENTION.

16.1. INSPECTIONS COMMUNES

- Les entreprises devront participer à une inspection commune avec le coordonnateur et le Maître d'œuvre avant la remise de leur P.P.S.P.S.

16.2. RÉDACTION DU P.P.S.P.S

- L'établissement du P.P.S.P.S sera confié à une personne qui aura véritablement les responsabilités de l'exécution des travaux.
- Le P.P.S.P.S est un OUTIL DE TRAVAIL du chantier. Les personnels d'exécution trouvent dans le P.P.S.P.S une aide à l'accomplissement de leurs tâches.
- Dans le P.P.S.P.S les entreprises présenteront l'analyse des tâches et les modes opératoires qui sont à réaliser avec la mise en évidence des risques et des mesures prises par l'entreprise pour éliminer le risque.
- ***La présentation des différentes phases de travaux et les modes opératoires seront obligatoirement présentés sous forme de schémas.***
- Le P.P.S.P.S est un document spécifique à chaque chantier.
- L'intervention sur le chantier ne peut se faire qu'après acceptation du P.P.S.P.S par le coordonnateur.

16.3. COMMUNICATION DU P.P.S.P.S

- Nous rappelons aux entreprises que le P.P.S.P.S doit être présent sur le chantier et qu'il doit être communiqué au personnel de chantier.
- Avant intervention sur le chantier et après que le P.P.S.P.S. ait été accepté par le coordonnateur **l'entreprise organisera une réunion avec le personnel qui interviendra sur le chantier pour lire et commenter le P.P.S.P.S. et le faire signer.** (Le coordonnateur sera informé de cette réunion et pourra y participer).

NOTE

- Art. L 263-10
Est puni d'amende de 10000€, l'entrepreneur qui n'a pas remis son P.P.S.P.S. prévu à l'Art. L 235-7.
- Art. L 263-11
Sont punis de 5000€, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier du bâtiment qui n'ont pas mis en œuvre les obligations qui leur incombent en application des articles : L 231.1 - L 231.6 - L 231.7 - L 233.5 - L 233.18 du code du travail.
- **Un canevas de P.P.S.P.S sera transmis aux entreprises qui en feront la demande.**