

N°	Nom de la tâche	Durée	Quantité	Unité	Cadence réelle	Effectif	Heure GO Calculée sans aléas	Début	Fin
0	Planning TCE LESTREM 41 Ind.B Optimisé	251 jrs	0		0	0	5409.4	Jeu 03/05/18	Mer 29/05/19
1	BATIMENTS A (Logements) ET B (Crèche)	90 jrs	0		0	0	5409.4	Jeu 03/05/18	Mer 26/09/18
2	GRUE G1	86 jrs	0		0	0	0	Lun 14/05/18	Mer 26/09/18
3	G1- Montage et réception grue (opérationnelles le 17/05/2018)	3 jrs	0		0	0	0	Lun 14/05/18	Mer 16/05/18
4	G1- Repli matériels puis démontage	10 jrs	0		0	0	0	Jeu 13/09/18	Mer 26/09/18
5	FONDATIONS PROFONDES / TERRASSEMENT	12 jrs	0		0	0	236.8	Jeu 03/05/18	Jeu 24/05/18
6	Pieux	7 jrs	54	u	7.71	2	103.6	Jeu 03/05/18	Mer 16/05/18
7	Fondation de grue	2 jrs	1	ens	0.5	2	29.6	Lun 07/05/18	Mer 09/05/18
8	Recépage	7 jrs	54	u	7.71	2	103.6	Mer 09/05/18	Mar 22/05/18
9	Reprise plateforme	5 jrs	1	ens	0.2	0	0	Jeu 17/05/18	Jeu 24/05/18
10	GROS ŒUVRE BAT A + B	85 jrs	0		0	0	5172.6	Lun 07/05/18	Ven 21/09/18
11	Infrastructure	19 jrs	0		0	0	666	Lun 14/05/18	Ven 08/06/18
12	Fondations (massifs + longrines)	15 jrs	1	ens	0.07	3	333	Lun 14/05/18	Lun 04/06/18
13	Réseau (Sous Traité) / Dalle basse (en Part Propre)	15 jrs	900	m²	60	3	333	Ven 18/05/18	Ven 08/06/18
14	RDC	42 jrs	0		0	0	1139.6	Lun 07/05/18	Lun 09/07/18
15	Commande Matériel : Plateaux de calage des banches (env. 28ml soit env. 9u)	1 jr	9	u	9	0	0	Ven 25/05/18	Lun 28/05/18
16	Livraison Matériels : Plateaux de calage des banches (env. 28ml soit env. 9u)	1 jr	9	u	9	0	0	Lun 11/06/18	Mar 12/06/18
17	Commande Matériel : Banches (env. 28ml ht 2m85 + 0m90) + Mannequins + Abouts + ...	1 jr	9	u	9	0	0	Lun 07/05/18	Mer 09/05/18
18	Livraison Matériels : Banches (env. 28ml ht 2m85 + 0m90) + Mannequins + Abouts + ...	1 jr	28	u	28	0	0	Lun 11/06/18	Mar 12/06/18
19	Montage des Banches (env. 28ml ht 1m + 2m85)	2 jrs	108	m²	54	0	0	Lun 11/06/18	Mer 13/06/18
20	RDC- Voiles + Prémurs	14 jrs	312	ml	22.29	5	518	Mer 13/06/18	Lun 02/07/18
21	Commande Matériel : Planchers (DokaDek 20 + Etais + Accessoires)	1 jr	9	u	9	0	0	Jeu 17/05/18	Ven 18/05/18
22	Livraison Matériels : Planchers (DokaDek 20 + Etais + Accessoires)	1 jr	300	m²	300	0	0	Lun 18/06/18	Mar 19/06/18
23	RDC- Planchers/balcons/escaliers	14 jrs	850	m²	60.71	6	621.6	Mer 20/06/18	Lun 09/07/18
24	Retour Matériels : Plateaux de calage des banches (env. 28ml soit env. 9u)	1 jr	9	u	9	0	0	Jeu 05/07/18	Jeu 05/07/18
25	R+1	42 jrs	0		0	0	976.8	Mar 29/05/18	Mer 25/07/18
26	Commande Matériel : Consoles Pignon (env. 16u)	1 jr	9	u	9	0	0	Mar 29/05/18	Mer 30/05/18
27	Livraison Matériels : Consoles Pignon (env. 16u)	3 jrs	16	u	5.33	0	0	Mer 27/06/18	Lun 02/07/18
28	R+1- Voiles + Prémurs	12 jrs	301.58	ml	25.13	5	444	Mar 03/07/18	Mer 18/07/18
29	R+1- Planchers/balcons/escaliers	12 jrs	694	m²	57.83	6	532.8	Mar 10/07/18	Mer 25/07/18
30	R+2	17 jrs	0		0	0	976.8	Jeu 19/07/18	Lun 27/08/18
31	R+2- Voiles + Prémurs	12 jrs	301.58	ml	25.13	5	444	Jeu 19/07/18	Lun 20/08/18
32	R+2- Planchers/balcons/escaliers	12 jrs	693	m²	57.75	6	532.8	Jeu 26/07/18	Lun 27/08/18
33	R+3	18 jrs	0		0	0	976.8	Mar 21/08/18	Jeu 13/09/18
34	R+3- Voiles + Prémurs	12 jrs	185	ml	15.42	5	444	Mar 21/08/18	Mer 05/09/18
35	Retour Matériels : Banches (env. 28ml ht 2m85)	1 jr	300	m²	300	0	0	Jeu 06/09/18	Jeu 06/09/18
36	R+3- Planchers/balcons/escaliers	12 jrs	692	m²	57.67	6	532.8	Mar 28/08/18	Mer 12/09/18
37	Retour Matériels : Planchers (DokaDek 20 + Etais + Accessoires)	1 jr	300	m²	300	0	0	Jeu 13/09/18	Jeu 13/09/18
38	R+4 (pignons)	3 jrs	0		0	0	29.6	Jeu 13/09/18	Lun 17/09/18
39	Pignons en Pré-Murs	2 jrs	2	u	1	2	29.6	Jeu 13/09/18	Ven 14/09/18
40	Retour Matériels : Consoles Pignons (env. 16u)	1 jr	16	u	16	0	0	Lun 17/09/18	Lun 17/09/18
41	Finisseur	55 jrs	1	ens	0.02	1	407	Ven 22/06/18	Ven 21/09/18
42	CES BAT A + B	180 jrs	0		0	0	0	Ven 31/08/18	Mer 29/05/19

