

LEGENDE DES ANNOTATIONS DU CYCLE :

X => J de réalisation des voiles béton CEP
(CEP : Coulés En Place)

X => J de pose et coulage des prémurs

X => J de pose des balcons préfas au PH

J de ferrailage
de la trame du PH

J de coffrage
de la trame du PH

J de bétonnage
de la trame du PH

Surface
de la trame du PH

PH : Plancher Haut

à la fin des voiles du Rdc :
démontage des rehausures

J de pose de prémurs =>

J de pose de prémurs =>

J de pose de prémurs =>

J de pose de prémurs =>

Mètres des voiles				
Mètres - tous	jour	U	m	m3-m
1	4	22.7	13.9	1
2	4	22.8	13.8	1
3	3	21.5	12.8	0
4	3	23.1	13.3	0
5	3	21.1	12.9	0
6	3	23.1	13.3	0
7	4	23.9	14.2	0
8	5	22.3	13.3	1
9	4	23.7	14.1	1
10	3	25.8	15.3	1
11	3	22.0	13.1	0
12	5	23.9	14.2	0
T	43	264.6	157.2	
moy	3.6	22.1	13.1	
NC	0	0.0		

=> utilisation de l'angle

Tableau des branches "Par défaut"												
	60	120	240	A00	RCM	SP15	SP28	RC5				
J1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
J12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Longueur parc: 2640mi												