

CAP MAINTENANCE DE BÂTIMENTS DE COLLECTIVITÉS

EP2 – Mise en œuvre et dysfonctionnement

ÉPREUVE EP2-1^{ère} partie : Mise en œuvre (durée 5 h)

Durée : 5h00

Coef. : 8

Nom et Prénom du candidat :

GRILLES D'ÉVALUATION

L'évaluation doit être réalisée :

- en cours d'épreuve pour les cases grisées.
- En fin d'épreuve pour les cases claires.

RÉCAPITULATIF DES NOTES DE LA 1^{ère} PARTIE

Activités		Notes
Tâche 1	Application d'une peinture bois de couleur.	/10
Tâche 2	Réalisation d'une colonne en plaque de plâtre sur ossature métallique.	/30
Tâche 3	Pose d'une boite de dérivation, d'une prise de courant et câblage.	/30
Tâche 4	Pose d'une arrivée d'eau et d'une évacuation PVC.	/30
Tâche 5	Pose d'un plan de travail.	/10
Tâche 6	Pose baguette d'angle et des 2 couvre-joints.	/10
Tâche 7	Pose de la faïence.	/30
Tâche 8	Réchampi, finitions et nettoyage chantier.	/10
TOTAL :		/160

Tâche 1 :

Application d'une peinture bois de couleur.

<i>Tâches évaluées</i>	<i>Barème</i>	<i>Notation</i>		
		<i>Réalisation correcte (100% des points)</i>	<i>Réalisation moyenne (50% des points)</i>	<i>Réalisation incorrecte (0% des points)</i>
Préparation support et application de la première couche sur la boiserie.	8	8	4	0
L'espace de travail et de séchage propre et rangé.	2	2	1	0
Sous-total				
TOTAL		/10		

Date :	Nom et émargement des examinateurs :
Observations :	

Tâche 2 :

Réalisation d'une colonne en plaque de plâtre sur ossature métallique.

<i>Tâches évaluées</i>	<i>Barème</i>	Notation		
		<i>Réalisation correcte (100% des points)</i>	<i>Réalisation moyenne (50% des points)</i>	<i>Réalisation incorrecte (0% des points)</i>
Implantation de l'ouvrage.	6	6	3	0
Découpe et fixation des rails.	4	4	2	0
Découpe et fixation des montants..	4	4	2	0
Découpe et fixation du BA 13, les vis ne dépassent pas	6	6	3	0
Niveau et aplomb de l'ensemble.	4	4	2	0
Equerrage de l'ouvrage.	4	4	2	0
Chantier géré, propre, déchets évacués.	2	2	1	0
Sous-total				
TOTAL		/30		

Date :	Nom et émargement des examinateurs :
Observations :	

Tâche 3 :

Pose d'une boîte de dérivation, d'une prise de courant et câblage.

<i>Tâches évaluées</i>	<i>Barème</i>	<i>Notation</i>		
		<i>Réalisation correcte (100% des points)</i>	<i>Réalisation moyenne (50% des points)</i>	<i>Réalisation incorrecte (0% des points)</i>
Implantation de l'ouvrage.	6	6	3	0
Fixation solide des éléments électriques.	4	4	2	0
Câblage réalisé, gainé.(câblage correct).	6	6	3	0
Respect du code couleur, fils correctement fixés et dénudés....	6	6	3	0
Pose des éléments électriques conforme au tracé.	6	6	3	0
Chantier géré, propre, déchets évacués.	2	2	1	0
Sous-total				
TOTAL		/30		

Date :	Nom et émargement des examinateurs :
Observations :	

Tâche 4 :

Pose d'une arrivée d'eau et d'une évacuation PVC.

<i>Tâches évaluées</i>	<i>Barème</i>	Notation		
		<i>Réalisation correcte (100% des points)</i>	<i>Réalisation moyenne (50% des points)</i>	<i>Réalisation incorrecte (0% des points)</i>
Implantation conforme au plan. (niveau et aplomb)	2	2	1	0
Les cotes sont respectées.	6	6	3	0
Le collet battu est réalisé, l'écrou libre en position.	4	4	2	0
La brasure est réalisée au niveau de l'emboîture.	6	6	3	0
Le montage du support de robinet est réalisé.	2	2	1	0
Le montage du siphon est réalisé.	2	2	1	0
Les deux montages sont traversants.	4	4	2	0
Fixation solide des éléments de plomberie.	2	2	1	0
Chantier géré, propre, déchets évacués.	2	2	1	0
Sous-total				
TOTAL		/30		

Date :	Nom et émargement des examinateurs :
Observations :	

Tâche 5 :

Pose d'un plan de travail.

<i>Tâches évaluées</i>	<i>Barème</i>	<i>Notation</i>		
		<i>Réalisation correcte (100% des points)</i>	<i>Réalisation moyenne (50% des points)</i>	<i>Réalisation incorrecte (0% des points)</i>
Implantation conforme au plan et de niveau.	2	2	1	0
Les côtes sont respectées.	2	2	1	0
La découpe est propre et nette.	3	3	1.5	0
Fixation solide du plan de travail.	2	2	1	0
Chantier géré, propre, déchets évacués.	1	1	0.5	0
Sous-total				
TOTAL		/10		

Date :	Nom et émargement des examinateurs :
Observations :	

Tâche 6 :

Pose baguette d'angle et couvre-joints.

<i>Tâches évaluées</i>	<i>Barème</i>	<i>Notation</i>		
		<i>Réalisation correcte (100% des points)</i>	<i>Réalisation moyenne (50% des points)</i>	<i>Réalisation incorrecte (0% des points)</i>
Implantation conforme au plan et de niveau.	2	2	1	0
Fixation solide des éléments de boiseries.	2	2	1	0
Réalisation des coupes à onglets.	2	2	1	0
La pose est ajustée précisément.	4	4	2	0
Sous-total				
TOTAL		/10		

Date :	Nom et émargement des examinateurs :
Observations :	

Tâche 7 :

Carrelage du plan de travail.

<i>Tâches évaluées</i>	<i>Barème</i>	Notation		
		<i>Réalisation correcte (100% des points)</i>	<i>Réalisation moyenne (50% des points)</i>	<i>Réalisation incorrecte (0% des points)</i>
Implantation conforme au plan de pose.	4	4	2	0
Collage correct des carreaux.	4	4	2	0
Découpes droites et correctement placées.	6	6	3	0
Planéité de la surface finie.	6	6	3	0
Régularité des espacements des joints.	2	2	1	0
Jointement correct.	6	6	3	0
Chantier propre, déchets évacués.	2	2	1	0
Sous-total				
TOTAL		/30		

Date :	Nom et émargement des examinateurs :
Observations :	

Tâche 8 :

Retouches, finitions et nettoyage chantier.

<i>Tâches évaluées</i>	<i>Barème</i>	<i>Notation</i>		
		<i>Réalisation correcte (100% des points)</i>	<i>Réalisation moyenne (50% des points)</i>	<i>Réalisation incorrecte (0% des points)</i>
Application de la deuxième couche.(sans coulure, surépaisseur ou manque...)	4	4	2	0
Réalisation du réchampi (sans bavure, manque...).	5	5	2.5	0
Nettoyage général, rangement	1	1	0.5	0
Sous-total				
TOTAL		/10		

Date :	Nom et émargement des examinateurs :
Observations :	