

FICHE D'ÉVALUATION CORRECTEUR	N° d'emplacement :	N° du candidat :
ÉPREUVE EP2 Réalisation de travaux courants		

A COMPLÉTER ET A REMETTRE AU COORDONNATEUR EN FIN D'ÉPREUVE

FICHE D'ÉVALUATION CORRECTEUR

	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES	QUESTIONS	NIVEAU DE MAITRISE				S/TOTAL	TOTAL
					0/3	1/3	2/3	3/3		
PARTIE ECRITE	C2.3 Repérer et quantifier les fournitures nécessaires à son intervention	Vérifier les fournitures nécessaires à la réalisation	La nature et les caractéristiques des fournitures respectent la demande et le descriptif technique Les quantités sont conformes aux besoins de l'intervention	1.1					/10	/20
				1.2					/10	

	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES	INDICATEURS D'ÉVALUATION	S/TOTAL	TOTAL
PARTIE PRATIQUE	C3.1 Organiser son intervention	Mettre en œuvre une démarche éco responsable	Le tri des déchets respecte les prescriptions	-1.5 pts/ erreur constatée	/ 3	/ 6
			Le poste de travail est maintenu propre tout le long de l'intervention	-1.5 pts/ erreur constatée	/ 3	
	C3.2 Sécuriser son intervention	Appliquer les mesures de prévention prévues	L'installation du poste de travail garantit la sécurité et la protection de la santé	-3pts pour chaque intervention d'un correcteur, pour danger immédiat	/ 3	/ 3
			Les EPI utilisés sont adaptés à la situation			
	C3.4 Implanter et répartir les ouvrages (réservations)	L'implantation et le calepinage de l'ouvrage.	La répartition et l'implantation les réservations respectent les documents descriptifs, le projet décoratif, l'esthétique et les règles de l'art...	-4 pts/ irrégularité	/ 8	/ 28
			L'implantation permet la forme de pose prévue (droite, en diagonale, etc...) avec ou sans pourtour, par assemblage de carreaux...).	-4 pts/ irrégularité	/ 8	
			Les dimensions, les niveaux, les pentes, la verticalité, l'horizontalité, les angles... respectent les documents descriptifs en regard des tolérances admises	-2 pts/ erreur	/ 12	
	C3.7 : Construire des éléments modulaires et en panneaux à carrelé	Construire la structure en carreaux de béton cellulaire.	Le tracé d'implantation est respecté	0 ou 10	/10	/33
			les dimensions, la verticalité, l'horizontalité, la planéité,	-4 pts par erreurs	/8	
			le respect des règles de montage des éléments,	Croisement non respecté -10pts	/10	
			Le poste de travail, les outils et les matériels sont maintenus propres et ordonnés.	0 ou 5	/5	
	C3.9 : Poser des revêtements scellés	Réaliser le sol scellé ²	Le niveau du sol « fini » est respecté.	0 ou 5	/5	/25
l'appareillage (droit, en bordure...)			0 ou 5	/5		
Les chutes ou les pertes sont minimisées			0 ou 5	/5		
Le choix et la mise en œuvre des joints est maîtrisé			Défaut mise en œuvre -5pts, qualité -5pts	/10		
C3.8 : Poser des revêtements collés	Réaliser la pose de faïence	Les tracés d'implantation et de répartition sont respectés	-5pts par diagonale non alignés	/20	/45	
		l'appareillage, qualité des coupes est respectée	-5pts par défaut de qualité de coupe	/10		
		Les chutes ou les pertes sont minimisées	0 ou 5	/5		
		Le choix et la mise en œuvre des joints est maîtrisé	Défaut mise en œuvre -5pts, qualité -5pts	/10		

Rappel : Les tâches grisées seront évaluées en cours de réalisation.

CAP CARRELEUR MOSAÏSTE	SUJET ZERO	Grille d'évaluation
EP2 – Réalisation d'ouvrages courants	Durée : 15h Coefficient : 8	1 / 1