

FICHE D'ÉVALUATION CORRECTEUR	N° d'emplacement :	N° du candidat :
ÉPREUVE EP2-A Réalisation d'ouvrages courants		

À COMPLÉTER ET À REMETTRE AU COORDONNATEUR EN FIN D'ÉPREUVE

PARTIE PRATIQUE	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES	APPRECIATION DU CORRECTEUR	S/TOTAL	TOTAL
	C3.1 Organiser son intervention	Ordonnancer les tâches de sa réalisation	L'ordonnancement permet la réalisation de la chape	PARTIE ECRITE FEUILLE SEPARÉE	/ 10	/ 20
	C4.2 Contrôler le travail en cours d'exécution	Choisir les matériels de contrôles	Les matériels choisis permettent les différents contrôles		/ 10	
	C3.1 Organiser son intervention	Mettre en œuvre une démarche éco – responsable.	Le tri des déchets est conforme à la réglementation.	- 2 pts/ erreur constatée	/ 5	/15
			Le poste de travail est maintenu propre et organisé tout le long de l'intervention.	- 2 pts/ erreur constatée	/ 10	
	C3.2 Sécuriser son intervention	Mettre en œuvre une démarche éco – responsable.	L'installation du poste de travail garantit la sécurité et la protection de la santé.	- 2 pts pour chaque intervention d'un correcteur, pour → danger immédiat ←	/ 10	/10
			Appliquer les mesures de préventions adaptées à la situation de travail.			
	C3.4 Planter et répartir les ouvrages (réservations)	Planter et calepiner l'ouvrage.	La répartition et l'implantation des réservations respectent les documents descriptifs, le projet décoratif, l'esthétique et les règles de l'art...	-5 pts/ irrégularité	/ 15	/40
			L'implantation permet la pose prévue (droite, en diagonale, etc...) avec ou sans pourtour.	-5pts/ irrégularité	/ 10	
			Les dimensions, la verticalité, l'horizontalité, les angles... respectent les documents descriptifs en regard des tolérances admises.	-5 pts/ erreur	/ 15	
C3.7 Construire des éléments Modulaires	Réaliser la murette en béton cellulaire.	Les dimensions, la planéité, l'équerrage, la verticalité et les niveaux sont respectés.	De 0 à 10	/10	/10	
C3.9 Poser des revêtements scellés	Réaliser le sol en pose scellée.	Le dosage du mortier doit être respecté.	De 0 à 10	/10	/45	
		Le niveau du sol « fini » et les pentes sont respectés.	De 0 à 10	/10		
		Le désaffleurement des carreaux est inexistant, la planéité est correcte.	De 0 à 10	/ 10		
		L'appareillage est conforme aux plans et les chutes ou les pertes sont minimisées.	De 0 à 5	/ 5		
		La mise en œuvre des joints est maîtrisée. Aspect général (vendable ou pas).	De 0 à 10	/ 10		
C3.8 Poser des revêtements collés	Réaliser la pose de faïence.	Le désaffleurement des carreaux est inexistant.	De 0 à 20	/20	/60	
		L'alignement des joints est correct, y compris les extrémités du panneau.	De 0 à 15	/15		
		Le perçage de la réservation du robinet est centré et esthétique.	De 0 à 10	/10		
		L'appareillage est conforme aux plans, les coupes sont placées bord coupé contre bord coupé.	De 0 à 5	/5		
		La mise en œuvre des joints est maîtrisée. Aspect général (vendable ou pas).	De 0 à 10	/10		
Rappel : Les tâches grisées seront à évaluer en cours de réalisation. La correction de l'écrit sera réalisée durant l'épreuve.				TOTAL :	/200	
				NOTE PROPOSÉE :	/ 20	