


CONTROLE THERMOGRAPHIQUE

Fiche anomalie N° : 1

Equipement : TGBT – départ salle de réception

Charge : 100%



| All IR Image | | |
|------------------|------------|------------|
| Current IR Image | | |
| Thermal Image | | |
| Name | Max Tem... | Min Tem... |
| IR... | 45,46 | 8,24 |
| P1 | 44,16 | 44,16 |
| P2 | 16,02 | 16,02 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Diagnostic : Phase 3 en défaut de serrage sur le départ 7

Recommandation : resserrage après consignation

CONCLUSION : Resserrage effectué et thermographie de contrôle effectuée

Contrôlé et réparé par M. Girard K.