Tiré par Mr. LEROUX le 14/08/2017

PLANNING RECALE AU 18/08/17

23 Logements Avenue de la Libération - CAEN

CAEN LA MER HABITAT

Tâches

2017 | 2018

Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin

Mission G3/GS - TECHNOSOL
Sondages à la pelle mécanique
Sondages destructifs
Passage caméra si anomalies détectées
Analyse des resultats et rédaction du rapport
Diffusion rapport

Etudes - BBGO
Etudes structures et reprise plans des fondations

BBGO / MO / MOE / BC / Géotechnicien
Réunion de validation rapport géotechnique et des nouveaux plans GO

Gros-Œuvre
Commande armatures fondations
Montage grue
Réalisation fondations superficielles
Réseaux sous-dallage
Dalle portée sous-sol
Elevations sous-sol
PH sous-sol et PB RDC
Elevations RDC
PH RDC
Elevations R+1
PH R+1
Elevation R+2
PH R+2
Elevation R+3 compris acrotères
PH R+3
Divers terrasses (compléments acrotères, socles, édicule…)

Menuiseries extérieures PVC

Serrurerie

Etanchéité

Colonnes montantes

Ravalement

Enduits GS

Cycle logements
- Doublages
- Cloisons
- Incorporations électricité
- Incorporations plomberie
- Fermeture coffres
- Bandes
- Système de protection à l'eau sous carrelage
- Pose bac à douche
- Faience
- Pose plinthes
- Pose porte palière
- Ragréage
- Impression
- Révision
- 1ère couche
- 2ème couche plafond
- 2ème couche murs
- Peinture boiseries
- Pose sol
- Appareillage plomberie / chauffage
- Appareillage électricité
- Pose placards et portes de distribution
- Nettoyage

Cycle Circulations
- Portes cages d'escaliers
- Portes paliéres ascenseur
- Portes hall
- Façades de gaines techniques
- Carreaux de plâtres
- Pose Plinthes bois
- Ragréage
- Ossature plafond
- Incorpo elec
- Incorpo plomberie
- BA13 plafond
- Bandes
- Chape RDC
- Carrelage
- Réception support
- Impression
- Revision
- Peinture 1ere couche
- Peinture 2nde couche
- Peinture boiseries
- Pose sol
- Nettoyage

Cycle Cage d'escaliers
- Enduits
- Impression
- Prépa Mains courantes / gc
- Peinture vinylique mur / paillasse
- Pose mains courantes / gc
- Appareillage électricité
- Peinture de sol
- Nettoyage

Cycle Sous-sol
- Rampe d'accès GO
- Distribution électrique
- Distribution fluides
- Pose portes
- Pose porte palière ascenseur
- Pose porte accès rampe
- Peinture de propreté
- Peinture de sol
- Equipements surpresseur
- Carrelage local poubelle
- Appareillage électriques
- Appareillage plomberie

Réception

INTEMPERIES (10 jours)

FLUX LOGEMENTS

LOGEMENT TEMOIN

OPR LOGEMENTS

FLUX CIRCULATIONS HORIZONTALES

OPR

FLUX CAGE ESCALIERS

OPR

FLUX SOUS-SOL

OPR SOUS-SOL