																								2	02	1/	<sup>1</sup> 2	02	2																			
		Mois		Septemb	Т	Octobre				Novembre				Τ	Décembre			Т	Τ		Janvier			Février				Mars		Avril			Mai			$\overline{}$	Juin				Juillet							
O MOD				6 37		39	40			43	44				48	49				2	1			4	5			8	9	10			13	14			17	18		0 2	21 2	2 23			26 2			30
2 MCD		naine de														$\neg$	$\neg$																															
		rmation	1   2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	5   17	7   1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37   3	88 3	,9   4	0 41	. 42	43	44 4	5 46	6 47	'   48
				'	·····										'	-													'	-	-			-	-								-					
																									Plar	nning 1	Γhéori	ique																				
0	Présentatio	on																																														
1	Implantatio	on																																														
2	Maçonner																																															
3	Socle BA																																															
4	Arc Pierre																																															
5	Poteau BA					_										$\perp$	$\perp$					ļ									$\perp$																	
6	Colombag		$\perp$	$\perp$													_															1		1														
7	Menuiseri	e															$\perp$																															
8	Placo															$\perp$	$\perp$																															
9	Peinture																$\perp$				$\perp$																											
10	Papier peir																$\perp$				$\perp$																											
11	Ferronerie																$\perp$				$\perp$																											
12	Auto bloqua	ant														$\perp$	$\perp$				$\perp$																											
13	Reseau															$\perp$	$\perp$				$\perp$																											
14	Déconstruct	ion																																														
Planning Réel par groupe																																																
0	Présentatio			$\perp$													$\perp$															_																
1	Implantatio																$\perp$																															
2	Maçonner																$\perp$																															
3	Socle BA																_		$\perp$													_																
4	Arc Pierre																$\perp$																															
5	Poteau BA																$\perp$														$\perp$																	
6	Colombag															$\perp$	$\perp$																	<u> </u>														
7	Menuiseri	e														$\perp$	$\perp$														$\perp$																	
8	Placo															$\perp$	$\perp$															1		1														
9	Peinture															$\perp$	$\perp$															1		1														
10	Papier peir																$\perp$																															
11	Ferronerie																$\perp$																															
12	Auto bloqua	ant														$\perp$	$\perp$															1		1						$\perp$								
13	Reseau																$\perp$														$\perp$																	
	D (			1 1		1		- 1								1											1				- 1																	

14

Déconstruction